

1. Cieľová krajina: <b>Srbsko a Čierna Hora</b>		1B: Kód krajiny OECD: <b>067</b>	2. Identifikačné číslo projektu: Žiadosť: <b>A09/NPOA/2005/02</b> Zmluva: <b>NPOA/G55/2006</b>		
3. Názov projektu: <b>Slovensko- srbský most</b>					
4. Priorita Slovenskej republiky:		<input type="checkbox"/> Rozvoj demokratických inštitúcií a formovanie trhového prostredia <input checked="" type="checkbox"/> <b>Infraštruktúra (vrátane sociálnej infraštruktúry)</b> <input type="checkbox"/> Tvorba krajiny, ochrana životného prostredia, poľnohospodárstvo, potravinová bezpečnosť, využitie nerastného bohatstva			
5. Sektor: (zvoľte JEDNU alternatívu)		<input type="checkbox"/> Rybolov (313) <input type="checkbox"/> Priemysel (321) <input type="checkbox"/> Nerastné bohatstvo a baníctvo (322) <input checked="" type="checkbox"/> <b>Výstavba (323)</b> <input type="checkbox"/> Obchodné politiky a regulácie (331) <input type="checkbox"/> Turizmus (332) <input type="checkbox"/> Všeobecná ochrana životného prostredia (410) <input type="checkbox"/> Rozvoj a podpora ženských hnutí (420) <input type="checkbox"/> Iná viacsektorová pomoc (430) <input type="checkbox"/> Podpora všeobecného rozpočtu (510) <input type="checkbox"/> Rozvojová potravinová pomoc/podpora potravinovej bezpečnosti (520) <input type="checkbox"/> Pomoc v oblasti iných komodít (530) <input type="checkbox"/> Opatrenia v prípade zadlženosti (600) <input type="checkbox"/> Núdzová potravinová pomoc (710) <input type="checkbox"/> Iná mimoriadna pomoc v núdzi (720) <input type="checkbox"/> Pomoc pri rekonštrukcii (730) <input type="checkbox"/> Administratívne výdavky donorov/multilaterálne (910) <input type="checkbox"/> Nepridelené/nešpecifikované (998)			
6. Obdobie trvania zmluvy: <b>15. 9. 2006 - 31. 8. 2007 - 30. 11. 2007</b>	7. Dátum podpisu zmluvy: <b>14. 9. 2006</b>	8. Projekt sa začal: <b>15. 9. 2006</b>	9. Projekt sa skončil: <b>30. 11. 2007</b>	10. Revízia zmluvy: <b>12. 6. 2007</b> <b>1. 10. 2007</b> <b>1. 11. 2007</b> (predĺženie)	
11. Celkový rozpočet/mena: <b>6,969,628.60 SKK</b>	12. Z toho vlastný vklad kontraktora: <b>0.00 SKK</b>	13. Z toho vklad príjemcu pomoci: <b>908,934.50 SKK</b>		14. Oprávnené výdavky ODA: Plán: <b>6,060,694.00 SKK</b> Realita: <b>6,020,066.60 SKK</b>	
15. Kontraktor: <b>UN Veteran Slovakia</b> , Starý most, 926 01 Sereď, Slovenská republika tel.: +421 31 789 4622, fax: +421 31 789 4924, <a href="mailto:atoss@stonline.sk">atoss@stonline.sk</a> štatutárny zástupca: Dušan Ščevík					
16. Partner/príjemca v cieľovej krajine: <b>Opština Ljubovija</b> (zmena konečného príjemcu počas prprojektu, pôvodne mesto Kragujevac) Vidoje Jovanovič, Chairman of opština, Ljubovija, Srbsko tel.” +38115661960, GSM +38163208717 E mail: <a href="mailto:opstljub@ptt.yu">opstljub@ptt.yu</a>					
17. Stručný opis projektu: Projekt sa zameril na zlepšenie srbskej lokálnej infraštruktúry, pôvodne v meste Kragujevac nahradením dreveného mosta v Erdeci, zničeného záplavami v roku 1999. Po podpise zmluvy o spolupráci bol vypracovaný projekt na vybudovanie 21,3 m dlhej mostnej konštrukcie. Jeho komponenty prešli na Slovensku kompletnou renováciou. Kvôli prekážkam spôsobeným pôvodným príjemcom pomoci – mestom Kragujevac a jeho neschopnosti plniť zmluvné podmienky (vybudovanie základov a dodržiavanie časového harmonogramu a dohodnutého plánu prác). Po predĺžení projektu a nahradení pôvodného príjemcu novým, ktorý spĺňal všetky technické a socio-ekonomické parametre projekt pokračoval plynulo. 21, 3 m dlhý Bailey most bol postavený v lokalite Kasice (horská opština Ljubovija), čo umožnilo 1 750 obyvateľom Kašice získať prístup k mestským službám a zamestnaniu. Miestnu populáciu konečného príjemcu tvoria najmä obeť vojny a noví srbskí utečencov z Kosova. Lokálna samospráva prispela k projektu vybudovaním prístupových ciest a pevných základov. Nový most zlepšil kvalitu života, zdokonalil dopravnú infraštruktúru a prispel k bezpečnosti dopravy v Ljuboviji.					
18. Miesto, dátum, mená a podpisy:					
Projektový manažér kontraktora:  Ing. Oto Beňo Bratislava 31. 1. 2008	Štatutárny zástupca kontraktora:  Dušan Ščevík Sereď 18. 2. 2008	Záverečná správa prijatá/schválená ACU:  Katarína Vajdová Bratislava 12. 3. 2008	Projekt schválil Riadiaci výbor fondu:  <b>Rozhodnutie 59</b> Bratislava 30. 5. 2006	Stav projektu:  <b>Dokončený</b>	Platby: (SKK) <b>2, 424, 277.60; 2,398, 501.60</b> <b>606, 069.40; 591, 218.00</b>  Finančnú správu a prijala a schválila: Mária Takáčová Dátum: 12. 3. 2008